

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	32,832,000 円 (消費税相当額 2,432,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	敷地造成工、仮設工、構造物撤去工、排水構造物工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 8 月 31 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			当初	平成 28 年 9 月 1 日
予定 価格	33,914,160 円 (消費税相当額 2,512,160 円)	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
最低制限 価格	26,589,600 円 (消費税相当額 1,969,600 円)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称) ㈱川本工務店		工事名		路線等の名称	
平成28年度南街区一次造成工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		工事場所 長久手市丸山地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	32,832,000 円 - (消費税相当額 2,432,000 円) ✓	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	敷地造成工、仮設工、構造物撤去工、排水構造 物工 一式	
変更1	32,832,000 円 - (消費税相当額 2,432,000 円) ✓	入札日	平成 28 年 8 月 31 日		
	増減額 0 円) ✓ (消費税相当額 0 円) ✓	変更契約に係る変更理由 1 <small>盛土工事に伴い、愛知県から約10,000㎡の公共残土の受入れをしているが、現在9,000㎡の残土を搬入済みであり、それを基に造成工事を進めている。残りの残土受入れについては、造成工事を1月末日まで行い必要土量を精査した上で搬入する予定であるため、残りの工期を鑑みると工期完了が見込めなくなったため、工期を延伸した。</small>			
変更2	円) ✓ (消費税相当額 円) ✓	変更契約に係る変更理由 2			
	増減額 円) ✓ (消費税相当額 円) ✓				
変更3	円) ✓ (消費税相当額 円) ✓	変更契約に係る変更理由 3			
	増減額 円) ✓ (消費税相当額 円) ✓				
予定 価格	33,914,160 円) ✓ (消費税相当額 2,512,160 円) ✓	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	26,589,600 円) ✓ (消費税相当額 1,969,600 円) ✓	当初	平成 28 年 9 月 1 日	自 平成 28 年 9 月 2 日 ✓ 至 平成 29 年 1 月 31 日 ✓	
契約業者名		変更1	平成 29 年 1 月 12 日	自 平成 28 年 9 月 2 日 ✓ 至 平成 29 年 3 月 10 日 ✓	
(住所) 長久手市仲田605		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 榑川本工務店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成28年度南街区一次造成工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市丸山地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	32,832,000 円 (消費税相当額 2,432,000 円)	入札契約の方法	一般、指名 随意契約 その他()	敷地造成工、仮設工、構造物撤去工、排水構造物工 一式	
変更1	32,832,000 円 (消費税相当額 2,432,000 円)	入札日	平成 28 年 8 月 31 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	増減額 0 円 (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 <small>盛土工事に伴い、愛知県から約10,000㎡の公共残土の受入れをしているが、現在9,000㎡の残土を搬入済みであり、それを基に造成工事を進めている。残りの残土受入れについては、造成工事を1月末日まで行い必要土量を精査した上で搬入する予定であるため、残りの工期を鑑みると工期内完了が見込めなくなったため、工期を延伸した。</small>			
変更2	47,747,880 円 (消費税相当額 3,536,880 円)	変更契約に係る変更理由 2 <small>工事の進捗に伴い、地盤掘削中に想定外の産業廃棄物が土中に埋設されていることが判明した。産業廃棄物については、同一業者が排出から処分までの一連の作業を行うことが廃棄物の処理及び清掃に関する法律で義務化されているため、本工事を切り離すことが著しく困難なことから、産業廃棄物の排出処分を新規計上した。</small>		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	増減額 14,915,880 円 (消費税相当額 1,104,880 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
予定価格	33,914,160 円 (消費税相当額 2,512,160 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限価格	26,589,600 円 (消費税相当額 1,969,600 円)	当初	平成 28 年 9 月 1 日	自	平成 28 年 9 月 2 日
契約業者名		変更1	平成 29 年 1 月 12 日	至	平成 29 年 1 月 31 日
		変更2	平成 29 年 3 月 6 日	自	平成 28 年 9 月 2 日
(住所)	長久手市仲田605 (株)川本工務店	変更3	平成 年 月 日	至	平成 29 年 3 月 10 日
(商号又は名称)		路線等の名称		工事場所	
工事名		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市丸山地内外	
平成28年度南街区一次造成工事					