



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	88,938,000 円 (消費税相当額 6,588,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	道路擁壁工 一式 雨水排水工 一式 護岸工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 8 月 31 日 /	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			当初	平成 28 年 9 月 8 日 /
予 定 価 格	104,634,720 円 / (消費税相当額 7,750,720 円)	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
最低制限 価 格	83,192,400 円 / (消費税相当額 6,162,400 円)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作三ヶ峯2-168					
(商号又は名称) 中日建設㈱ 東部営業所					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成28年度道路擁壁他工事 /		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市石場地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	88,938,000 円 ✓ (消費税相当額 6,588,000 円)	入札契約の方法	一般 / 指名 随意契約 その他( )	道路擁壁工 164m 雨水排水工 ボックスカルバート工 43m 護岸工 大型ブロック積工 36.7m ✓	
変更1	88,938,000 円 ✓ (消費税相当額 6,588,000 円)	入札日	平成 28 年 8 月 31 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 ✓	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 砂防設備の公用廃止に係わる事前協議の完結及び砂防指定地内行為の許可に相当の時間を要したため、工期内の完了が見込めなくなったことから、工期を延伸した。 ✓			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	104,634,720 円 ✓ (消費税相当額 7,750,720 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	83,192,400 円 ✓ (消費税相当額 6,162,400 円)	当初	平成 28 年 9 月 8 日	自 平成 28 年 9 月 9 日 ✓ 至 平成 29 年 3 月 28 日 ✓	
契約業者名		変更1	平成 29 年 3 月 24 日	自 平成 28 年 9 月 9 日 ✓ 至 平成 29 年 5 月 27 日 ✓	
(住所) 長久手市岩作三ヶ峯2-168		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 中日建設(株) 東部営業所		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成28年度道路擁壁他工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市石場地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	88,938,000 円 / (消費税相当額 6,588,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	道路擁壁工 164m 雨水排水工 ボックスカルバート工 43m 護岸工 大型ブロック積工 36.7m 新規計上	
変更1	88,938,000 円 / (消費税相当額 6,588,000 円)	入札日	平成 28 年 8 月 31 日	敷鉄板 810㎡ 水替工 110日	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 砂防設備の公用廃止に係わる事前協議の完結及び砂防指定地内行為の許可に相当の時間を要したため、工期内の完了が見込めなくなったことから、工期を延伸した。			
変更2	93,387,600 円 / (消費税相当額 6,917,600 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 4,449,600 円) (消費税相当額 329,600 円)	現場への進入路整備において、雨水を起因とする地盤のぬかるみにより大型重機及び作業車両の走行及び移動が困難である状況が発生したため、敷鉄板を新規計上した。また、護岸削削部分から湧水が発生したことにより、護岸基礎工(コンクリート工事)の施工性確保及び品質確保のため、水替工を新規計上した。			
変更3	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	104,634,720 円 / (消費税相当額 7,750,720 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	83,192,400 円 / (消費税相当額 6,162,400 円)	当初	平成 28 年 9 月 8 日	自 平成 28 年 9 月 9 日 至 平成 29 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 29 年 3 月 24 日	自 平成 28 年 9 月 9 日 至 平成 29 年 5 月 27 日	
(住所) 長久手市岩作三ヶ峯2-168 (商号又は名称) 中日建設(株) 東部営業所		変更2	平成 29 年 5 月 23 日	自 平成 28 年 9 月 9 日 至 平成 29 年 5 月 27 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成28年度道路擁壁他工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市石場地内	