

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	建築一式工事 /	工事概要	
当初	20,217,600 円 (消費税相当額 1,497,600 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	トイレ建築工事 A=25.80㎡ 柱状改良工 L=5.0m 8本	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 12 月 7 日 /	掘削工 V=50m³ 舗装工 A=38㎡	
	円 (増減額) (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) (消費税相当額)				
予定 価格	22,474,800 円 / (消費税相当額 1,664,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	17,979,840 円 / (消費税相当額 1,331,840 円)	当初	平成 28 年 12 月 8 日 /	自 平成 28 年 12 月 9 日 至 平成 29 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 尾張旭市東印場町3-7-11		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 山秀建設(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
血の池公園トイレ建築工事 /		血の池公園 /		長久手市城屋敷地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	20,217,600 円 (消費税相当額 1,497,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	トイレ建築工事 A=25.80㎡ 柱状改良工 L=5.0m 8本(0本)	
変更1	22,141,080 円 / (消費税相当額 1,640,080 円)	入札日	平成 28 年 12 月 7 日	鋼管杭(SMD杭工法) L=6.5m 8本(新規計上) 掘削工 V=50m³	
	(増減額 1,923,480 円) (消費税相当額 142,480 円)	変更契約に係る変更理由 1 地中干渉物による杭工法を柱状改良から鋼管杭 に変更したため		舗装工 A=38㎡	
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3			
	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	22,474,800 円 (消費税相当額 1,664,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	17,979,840 円 (消費税相当額 1,331,840 円)	当 初	平成 28 年 12 月 8 日	自 平成 28 年 12 月 9 日 至 平成 29 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 29 年 3 月 22 日	自 平成 28 年 12 月 9 日 至 平成 29 年 3 月 30 日	
(住所) 尾張旭市東印場町3-7-11		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 山秀建設(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
血の池公園トイレ建築工事		血の池公園		長久手市城屋敷地内	