

様式第6号(工事指名)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度未舗装道路整備工事
路 線 等 の 名 称	市道真行田1号線
工 事 場 所	長久手市真行田地内
開 札 日 時	平成30年10月3日(水) 午前9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)川本工務店	2,460,000	
(株)青山	2,350,000	
(株)加藤組	2,380,000	
山田重建(株)	2,460,000	
マセキ建設(株)	2,290,000	落札
(株)プロスパ	2,400,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)
 契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要			
当初	2,473,200 円 (消費税相当額 183,200 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=99m 舗装工 A=291㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 10 月 3 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	2,661,120 円 (消費税相当額 197,120 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価 格	1,988,280 円 (消費税相当額 147,280 円)	当 初	平成 30 年 10 月 9 日	自 平成 30 年 10 月 10 日 至 平成 31 年 2 月 25 日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市山越108 (商号又は名称)		変更2		自 至			
マセキ建設(株)		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
平成30年度未舗装道路整備工事		市道真行田1号線		長久手市真行田地内			

工57
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	2,473,200 円 (消費税相当額 183,200 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	工事延長 L=99m 舗装工 A=291m ²	
変更1	2,473,200 円 (消費税相当額 183,200 円)	入札日	平成 30 年 10 月 3 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 用地交渉に日数を要した結果、当初契約期間内での工事完了が困難となったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,661,120 円 (消費税相当額 197,120 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,988,280 円 (消費税相当額 147,280 円)	当 初	平成 30 年 10 月 9 日	自 平成 30 年 10 月 10 日 至 平成 31 年 2 月 25 日	
		変 更 1	平成 31 年 2 月 12 日	自 平成 30 年 10 月 10 日 至 平成 31 年 3 月 28 日	
契約業者名		変 更 2		自 至	
(住所) 長久手市山越108 (商号又は名称) マセキ建設(株)		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度未舗装道路整備工事		市道真行田1号線		長久手市真行田地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	2,473,200 円 (消費税相当額 183,200 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=104m(L=99m) 舗装工 A=294㎡(A=291㎡)	
変更1	2,473,200 円 (消費税相当額 183,200 円)	入札日	平成 30 年 10 月 3 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 用地交渉に日数を要した結果、当初契約期間内での工事完了が困難となったため。			
変更2	2,505,600 円 (消費税相当額 185,600 円)	変更契約に係る変更理由 2 用地を取得できたので、当初設計より施工範囲を追加変更した。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 32,400 円) (消費税相当額 2,400 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,661,120 円 (消費税相当額 197,120 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,988,280 円 (消費税相当額 147,280 円)	当 初	平成 30 年 10 月 9 日	自 平成 30 年 10 月 10 日 至 平成 31 年 2 月 25 日	
		変更1	平成 31 年 2 月 12 日	自 平成 30 年 10 月 10 日 至 平成 31 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更2	平成 31 年 3 月 22 日	自 平成 30 年 10 月 10 日 至 平成 31 年 3 月 28 日	
(住所) 長久手市山越108 (商号又は名称) マセキ建設(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度未舗装道路整備工事		市道真行田1号線		長久手市真行田地内	