

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業公共下水道築造工事その5
路 線 等 の 名 称	長湫第6工区
工 事 場 所	長久手市よし池地内外
開 札 日 時	平成30年12月19日(水) 午前9時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	15,200,000	落札
松原建設(株)	15,420,000	
(株)川本工務店	15,500,000	
(株)青山	15,570,000	
(株)加藤組	15,644,000	
マセキ建設(株)	15,644,000	
(株)プロスパ	15,360,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	16,416,000 円 (消費税相当額 1,216,000 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	工事延長 L=136.4m VUφ300 L=136.4m 1号人孔設置工 2基 塩ビ人孔設置工 2基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 12 月 19 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	16,895,520 円 (消費税相当額 1,251,520 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	12,807,720 円 (消費税相当額 948,720 円)	当 初	平成 30 年 12 月 26 日	自 平成 30 年 12 月 27 日 至 平成 31 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その5		長湫第6工区		長久手市よし池地内外	

工77
変更

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要		
当初	16,416,000 円 (消費税相当額 1,216,000 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	工事延長 L=136.4m VUφ300 L=136.4m 1号人孔設置工 2基 塩ビ人孔設置工 2基		
変更1	16,416,000 円 (消費税相当額 1,216,000 円)	入札日	平成 30 年 12 月 19 日			
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 関連工事(道路築造工事)の遅れにより、当初工期内に施工が出来なかったため、工期を延長した。				
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
予定価格	16,895,520 円 (消費税相当額 1,251,520 円)	契約締結年月日		工 期	備考	
最低制限価格	12,807,720 円 (消費税相当額 948,720 円)	当初	平成 30 年 12 月 26 日	自 平成 30 年 12 月 27 日 至 平成 31 年 2 月 28 日		
契約業者名		変更1	平成 31 年 2 月 26 日	自 平成 30 年 12 月 27 日 至 平成 31 年 3 月 29 日		
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至		
山田重建(株)		変更3		自 至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
交付金事業公共下水道築造工事その5		長湫第6工区		長久手市よし池地内外		

工77
変

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	16,416,000 円 (消費税相当額 1,216,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	工事延長 L=151.7m(15.3m増) VUφ300 L=151.7m(15.3m増) 1号人孔設置工 2基 塩ビ人孔設置工 2基	
変更1	16,416,000 円 (消費税相当額 1,216,000 円) (増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	入札日	平成 30 年 12 月 19 日		
変更2	18,929,160 円 (消費税相当額 1,402,160 円) (増減額 2,513,160 円) (消費税相当額 186,160 円)	変更契約に係る変更理由 1 関連工事(道路築造工事)の遅れにより、当初工期内に施工が出来なかったため、工期を延長した。			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2 各工事関係者との調整した結果、工事延長を延長することとなったため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	16,895,520 円 (消費税相当額 1,251,520 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	12,807,720 円 (消費税相当額 948,720 円)	当初	平成 30 年 12 月 26 日	自 平成 30 年 12 月 27 日 至 平成 31 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 31 年 2 月 26 日	自 平成 30 年 12 月 27 日 至 平成 31 年 3 月 29 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2	平成 31 年 3 月 27 日	自 平成 30 年 12 月 27 日 至 平成 31 年 3 月 29 日	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その5		長湫第6工区		長久手市よし池地内外	