資料2－3

（仮称）長久手市ふるさと館・旧加藤家住宅　整備スケジュール

	令和8年度												令和9年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(仮称)長久手市ふるさと館 建設工事（外構工事を含む）	契約議案 入札事務　★　建設工事																							
旧加藤家住宅関連工事	ふるさと館建設工事エリア内のため供用不可　水道接続工事												展示制作業務　★開館予定											
旧加藤家住宅国登録業務	国登録申請書類・報告書作成　文化庁へ申請　（文化庁）文化審議会への諮問・答申　★登録（官報告示）予定																							
(仮称)長久手市ふるさと館・旧加藤家住宅展示制作業務	債務負担行為議案★ 入札事務												展示制作業務　★開館予定											